



# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## РЕШЕНИЕ

от 29.04.2015 № 348/24

**Об утверждении отчета об исполнении Программы комплексного социально-экономического развития на 2013-2015 годы за отчетный период 2014 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Можайского муниципального района от 25.12.2014 № 157/2014-Р «Об утверждении методики оценки эффективности Программы комплексного социально-экономического развития Можайского муниципального района на 2013-2015 годы», Уставом Можайского муниципального района, рассмотрев отчет об исполнении Программы комплексного социально-экономического развития на 2013-2015 годы за отчетный период 2014 годы, Совет депутатов Можайского муниципального района **РЕШИЛ:**

1. Утвердить отчет об исполнении Программы комплексного социально-экономического развития на 2013-2015 годы за отчетный период 2014 год с итоговым показателем исполнения Программы 4.12 баллов со степенью исполнения Программы - выше среднего (прилагается).
2. Направить настоящее решение Главе Можайского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь» и разместить на официальных сайтах администрации Можайского муниципального района и Совета депутатов Можайского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**



*Л.С. АФАНАСЬЕВА*

Отчет об исполнении Программы комплексного социально-экономического развития  
Можайского муниципального района за 2014 год

№ п/п	Наименование показателя (раздела) мероприятия, единица измерения	Целевой показатель				Комментарии
		План	Факт	% исполнения	Оценка достижения планового значения показателя, баллы	
1	Муниципальная программа Можайского муниципального района "Здравоохранение Можайского муниципального района на 2014-2016 годы"	6,411	0,230	3,59	2,5	
1.1	Мероприятие № 1 Укрепление материально-технической базы	5,701	0,00	0,00	0	Реконструкция здания поликлинического отделения МУЗ "Уваровская РБ"
1.1.1	Реконструкция здания поликлинического отделения МУЗ "Уваровская РБ" (после включения данного объекта в государственную программу Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы)	5,701	0,000	0,00	0	не состоялись торги по разработке ПСД
1.2	Мероприятие № 3 Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи	0,48	0,000	0,00	0	
1.3	Мероприятие № 5 Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Можайского муниципального района, в том числе в амбулаторных условиях	0,04	0,04	100,00	5	Планировалось создание травматологического центра 3-го уровня в МУЗ "Можайская ЦРБ" и приобретение медицинского оборудования для проведения плазмозереза. Финансирование не осуществлялось в связи с исключением мероприятий из областной программы.
1.4	Мероприятие № 6 Кадровое обеспечение здравоохранения Можайского муниципального района	0,19	0,190	100,00	5	1. Повышение квалификации медицинского персонала 2. Софинансирование ипотечного кредитования врачей
2	Муниципальная программа "Молодежь Можайского муниципального района 2014-2016 годы"	0,615	0,642	104,39	6,67	
2.1	Мероприятие № 1 Укрепление социальной ответственности, развитие молодежных общественных организаций, профессиональное самоопределение	0,003	0,03	1000,00	10	
2.2	Мероприятие № 2 Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи	0,060	0,062	103,33	5	
2.3	Мероприятие № 3 Поддержка талантливой молодежи и молодежных социально-значимых инициатив	0,552	0,55	99,64	5	
3	Муниципальная программа Можайского муниципального района "Обеспечение безопасности на территории Можайского муниципального района на 2014-2016 годы"	0,798	3,338	418,30	5	Пост. от 22.12.2014 №3705-П внесение изменений в финансирование мероприятий, в КПСЭР отсутствуют
3.1	Мероприятие № 2 Повышение степени защищенности граждан, объектов с массовым пребыванием людей	0,798	0,763	95,61	5	
3.2	Мероприятие № 3 Устранение причин и условий немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершения террористических актов и экстремистских проявлений	0,000	0,11	-	5	
3.3	Мероприятие № 4 Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения	0,000	0,167	-	5	
3.4	Мероприятие № 5 Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Можайского муниципального района	0,000	2,298	-	5	
4	Муниципальная программа "Информатизация и телекоммуникация Можайского муниципального района на 2014-2016 годы"	6,040	6,068	100,46	4,43	
4.1	Мероприятие № 1 Сопровождение программного обеспечения	1,935	1,710	88,37	4	
4.2	Мероприятие № 2 Обслуживание техники	1,193	1,455	121,96	7	
4.3	Мероприятие № 3 Приобретение аппаратных средств	0,916	1,591	173,69	10	
4.4	Мероприятие № 4 Приобретение программных средств	0,676	0,501	74,11	2	



4.5.	Мероприятие № 5 Связь	0,450	0,000	0,00	0		
4.6.	Мероприятие № 6 Безопасный город	0,500	0,500	100,00	5		
4.7.	Мероприятие № 7 Аттестация ИСПДи	0,370	0,311	84,05	3		
5.	Муниципальная программа "Развитие образования в Можайском муниципальном районе на 2014-2016 годы"	276,242	256,540	92,87	3,71		Мероприятия в основном выполнены, но не оплачены, кредиторская задолженность - 971,8 тыс.руб. В оценке учитывается как неисполнение
5.1.	Мероприятие № 1 Повышение эффективности работы с одаренными детьми	0,05	0,044	88,00	4		проведение районных олимпиад
5.2.	Мероприятие №2 Развитие материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе создание условий для повышения доступности качественного питания обучающихся общеобразовательных учреждений	7,35	2,763	37,59	2,86		
5.2.1.	Капитальный ремонт кровель, фасадов, систем отопления в детских дошкольных учреждениях	2,50	0,114	4,56	0		Проведение ремонтных работ: в МДОУ №7 п.Гидроузел, МДОУ №34 п.Уваровка, МДОУ №3 г.Можайска, МДОУ №28 д.Клементьево, МДОУ №5 г.Можайска, МДОУ №13 п.Строитель, МДОУ №17 п.Кольчево, МДОУ №31 д.Синичино ВЫПОЛНЕНО - кредиторская задолженность
5.2.2.	Капитальный ремонт кровель, фасадов, систем отопления, систем канализации, спортивных залов, освещения в общеобразовательных школах	2,50	1,176	47,04	0		Проведение ремонтных работ: в МОУ Павлищевская СОШ, МОУ Кольчевская СОШ, МОУ Порецкая СОШ, МОУ СОШ п.Гидроузел, МОУ Ворошиловская СОШ, МОУ СОШ п.Спутник, МОУ Уваровская СОШ, МОУ СОШ Красный Балтиец, МОУ Дровнинская СОШ ВЫПОЛНЕНО - кредиторская задолженность
5.2.3.	Приобретение автобусов для доставки обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения	0,15	0,435	290,00	10		Приобретение автобусов для СОШ пос.Спутник, Ворошиловской СОШ
5.2.4.	Закупка технологического, учебного оборудования и мебели для муниципальных образовательных учреждений-победителей областных конкурсов	1,20	0,351	29,25	0		
5.2.5.	Закупка оборудования, мебели для оснащения общеобразовательных школ	1,00	0,687	68,70	2		
5.3.	Благоустройство территории вокруг здания МОУ Порецкая СОШ и установка пластиковых окон МОУ Клементьевская СОШ (кредиторская задолженность)	0,872	0,700	80,28	3		остаток - кредиторская задолженность
5.4.	Повышение заработной платы работников образовательных учреждений	2,727	2,727	100,00	5		
5.5.	Мероприятие № 3 Комплексная безопасность образовательных учреждений Установка ограждений в образовательных учреждениях.	3,128	2,048	65,47	2		Установлены ограждения в 2014 году: в МДОУ №30 с.Порецье, МДОУ №8, в СОШ п.Красный Балтиец, Мокровской СОШ, СОШ с.Сокольниково, Клементьевской СОШ, СОШ пос.Спутник, СОШ Тропарево, СОШ Горетово
5.6.	Мероприятие № 4 Увеличение числа мест за счет пристроек к основным зданиям МДОУ. Строительство дошкольных учреждений.	262,115	248,258	94,71	6,00		
5.6.1.	Пристройка к зданию МДОУ №4 г.Можайска на 40 мест	0,606	1,60	264,03	10		
5.6.2.	Проектирование и строительство здания детского сада на 220 мест по ул. Полосухина г.Можайск	189,513	184,383	97,29	5		
5.6.3.	Проектирование и строительство детского сада на 60 мест в р.п. Уваровка	70,096	60,375	86,13	4		
5.6.4.	Проектирование и строительство здания детского сада на 120 мест г.Можайск, ул. Восточная, 19	1,90	1,90	100,00	5		
6.	Муниципальная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Можайском муниципальном районе в 2014-2016 годах"	6,322	6,314	99,87	4,6		
6.1.	Мероприятие № 1 Организация летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений Можайского муниципального района	3,507	3,507	100,00	5		Организовано питание в лагерях с дневным пребыванием, приобретен спортивный инвентарь и канцтовары
6.2.	Мероприятие № 2 Обеспечение отдыха, оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	0,725	0,922	127,17	8		
6.3.	Мероприятие № 3 Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Можайском муниципальном районе, в загородных оздоровительных учреждениях Московской области	0,197	0,00	0,00	0		Средства перераспределены и направлены на реализацию мероприятия № 2.
6.4.	Мероприятие № 4 Обеспечение отдыха и оздоровление одаренных детей, проживающих в Можайском муниципальном районе, в учреждениях отдыха и оздоровления детей с профильными сменами	0,897	0,897	100,00	5		
6.5.	Мероприятие № 5 Организация занятости детей, обучающихся в образовательных учреждениях Можайского муниципального района	0,996	0,988	99,20	5		Увеличение доли детей, занятых в летнее каникулярное время (создание трудовых бригад, трудовых звеньев, отрядов вожатых)
7.	Муниципальная программа "Развитие культуры в Можайском муниципальном районе на 2014-2016 годы"	20,43	20,021	98,00	4		

7.1.	<b>Мероприятие № 1</b> Сохранение народной культуры, развитие художественного творчества, организация и проведение мероприятий	0,30	0,35	116,67	7	
7.2.	<b>Мероприятие № 2</b> Развитие образования в сфере культуры	19,63	19,671	100,21	5	На реконструкцию школы искусств в п Уваровка направлено 13,941 млн руб., на повышение заработной платы - 5,730 млн руб.
7.3.	<b>Мероприятие № 3</b> Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения Можайского муниципального района	0,50	0,00	0,00	0	
8	<b>Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Можайского муниципального района на 2014-2016 годы"</b>	<b>0,667</b>	<b>0,266</b>	<b>39,88</b>	<b>2,67</b>	
8.1.	<b>Мероприятие № 4</b> Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном и текущем ремонте основных фондов	0,50	0,090	18,00	0	
8.2.	<b>Мероприятие № 5</b> Оснащение муниципальных учреждений Можайского муниципального района современными техническими средствами учета и регулирования расходов энергоресурсов	0,015	0,000	0,00	0	Не выполнено (установка приборов учета)
8.3.	<b>Мероприятие № 7</b> Внедрение современных технологий энергосбережения в муниципальных учреждениях Можайского муниципального района	0,044	0,045	102,27	5	выполнено (по учреждениям культуры)
8.4.	<b>Мероприятие № 12</b> Оснащение муниципальных учреждений Можайского муниципального района современными техническими средствами учета и регулирования расходов энергоресурсов	0,008	0,106	1325,00	10	
8.5.	<b>Мероприятие № 13</b> Внедрение современных технологий энергосбережения в муниципальных учреждениях Можайского муниципального района	0,085	0,016	18,82	0	МУП "Полигон" лампы накаливания -16,15 т руб.
8.6.	<b>Мероприятие № 14</b> Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном и текущем ремонте основных фондов	0,015	0,009	60,00	1	
9	<b>Программа правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2017 года"</b>	<b>387,87</b>	<b>41,92</b>	<b>10,81</b>	<b>1,17</b>	<b>В настоящее время сведения о выполненных работах по газификации МОСОБЛГАЗ не представил. Информацию о фактически выполненных работах за 2014 год МОСОБЛГАЗ в соответствии с Регламентом разместит на официальном сайте в июне 2015 года.</b>
9.1.	<b>Мероприятие № 1</b> Строительство газопроводов высокого давления	<b>337,63</b>	0,00	0,00	0	С целью создания условий для газификации населенных пунктов района планировалась прокладка 83,06 км газопроводов высокого давления (за весь период действия Программы)
9.1.1.	<b>СП Дровниское</b> ЦУ пос Цветковский-д Дровнино протяж. 24,9 км	161,63	0,00	0,00	0	
9.1.2.	<b>СП Замошское</b> ЦУ Семеновское-с Семеновское, протяж. 18 км	100,00	0,00	0,00	0	
9.1.3.	<b>СП Спутник</b> д Шаликово-д Моденово-пос Шаликово, протяж. 11 км	76,00	0,00	0,00	0	
9.2.	<b>Мероприятие №2</b> Строительство газопроводов низкого давления в сельских населенных пунктах	<b>50,240</b>	41,92	83,44	<b>2,33</b>	Создание условий для газификации природным газом жилых домов в 6 населенных пунктах Можайского муниципального района, для чего планировалось проложить 28,93 км газопроводов низкого давления (за весь период действия Программы)
9.2.1.	<b>Газификация жилых домов</b> <b>СП Уваровка</b> д Бараново, протяж. 3,99 км	<b>22,60</b>	25,05	110,84	6	
9.2.2.	<b>Газификация жилых домов</b> <b>СП Замошское</b> с Мокрое, протяж. 7,67 км	<b>13,84</b>	13,04	94,22	<b>3</b>	
	с Семеновское, протяж. 2 км	2,00	0,00	0,00	0	
9.2.3.	<b>Газификация жилых домов</b> <b>СП Юрловское</b> д Ваулино, протяж. 2 км	<b>3,00</b>	0,00	0,00	0	
	д Цезарево, протяж. 2 км	1,00	0,00	0,00	0	
	д Тропарево, протяжен. 2,7 км	1,00	0,00	0,00	0	
9.2.4.	<b>Газификация жилых домов</b> <b>СП Порецкое</b> с Поречье, протяж. 11,27 км	0,00	3,83	-	5	
9.2.5.	<b>Газификация жилых домов</b> <b>СП Бординское</b> д Старое Село, протяж. 3 км	<b>9,80</b>	0,00	0,00	0	
9.2.6.	<b>Газификация жилых домов</b> <b>СП Дровниское</b> п. Цветковский, протяж. 4 км	<b>1,00</b>	0,00	0,00	0	



10	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Можайском муниципальном районе на 2014-2016 годы"	62,232	21,414	34,41	3,33		
10.1.	Мероприятие № 1 Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий по видам спорта, проводимых Комитетом по физической культуре и спорту	7,60	7,323	96,36	5		
10.2.	Мероприятие № 2 Капитальное строительство и капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта - всего	50,00	9,458	18,92	0		
10.2.1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в р.п. Уваровка	50,00	9,458	18,92	0		Выполнены работы по проектированию. Строительство объекта перенесено на 2016 год
10.3.	Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений Можайского муниципального района в сфере физической культуры и спорта с 01 мая и с 01 сентября 2014 года	4,632	4,633	100,02	5		
10.3.1	Учреждения дополнительного образования	3,050	3,051	100,03	5		
10.3.2	Учреждения физкультуры и спорта	1,582	1,582	100,00	5		
11	Муниципальная программа Можайского муниципального района "Развитие туризма в Можайском муниципальном районе на 2014-2016 годы"	10,575	10,332	97,70	2,3		Постановлением администрации ММР от 23.12.2014 № 3739 внесены изменения в МП (утверждено - 10,435 млн.руб.) В КПСЭР не отражено.
11.1.	Мероприятие №1 Продвижение туристического продукта, представляемого на территории Можайского муниципального района на Международном и внутреннем туристских рынках	10,575	10,332	97,70	2,3		
	Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках и научно-практических конференциях, круглых столах, форумах с участием представителей туристической индустрии на территории района по вопросам развития внутреннего и въездного туризма	0,05	0,040	80,00	3		
	Проведение рекламно-информационной деятельности, направленной на формирование имиджа Можайского муниципального района и продвижение его на Российский и Международный туристские рынки	0,10	0,00	0,00	0		
	Разработка и выпуск рекламно-информационной продукции (буклеты, открытки, книги, каталоги и др.)	0,10	0,036	36,00	0		
	Организация и проведение Всемирного дня туризма	0,075	0,028	37,33	0		
	Организация и проведение туристического слета среди работников муниципальных учреждений и предприятий Можайского муниципального района	0,10	0,285	285,00	10		
	Участие в Форуме "Подмосковье": отдых и туризм	0,03	0,00	0,00	0		
	Организация и проведение информационных туров, в рамках туристско-рекреационного проекта "Губернское кольцо Подмосковья"	0,05	0,00	0,00	0		
	Инициирование проведения круглых столов, форумов, семинаров, конференций на территории Можайского муниципального района, в рамках межмуниципального сотрудничества	0,025	0,00	0,00	0		
	Организация и проведение конкурса по разработке проектов туристических маршрутов	0,045	0,045	100,00	5		
	Реставрационные работы объекта культурного наследия "Городская усадьба" (г. Можайск, ул. Красных Партизан, д.15-17)	10,00	9,898	98,98	5		
12	Муниципальная программа Можайского муниципального района "Доступная среда" на 2014-2016 годы"	1,285	1,445	112,45	4,67		постановление АММР о внесении изм. от 12.12.2014 № 3526-П. Утверждено финансирование в сумме 1,468 млн.руб., факт. освоено 1,445 млн.руб. В КПСЭР изменение не внесено
12.1.	Мероприятие №1 Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных граждан	0,27	0,438	162,22	10		Установка пандуса в спортивный зал МБУК КДЦ "сп. Поречское", в библиотеке с. Сокольниково, в МУЗ "Можайская ЦРБ", в МУЗ "Уваровская РБ", в СКДЦ пос. Александрово, обустройство автостоянки для инвалидов у ДК Павлишево, ДК Клементьево и у администрации сп. Поречское, обустройство читального зала в Синичинской библиотеке, установка пандусов в многоквартирных домах.
12.2.	Мероприятие № 2 Организационно-методические и информационные мероприятия по созданию доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	0,21	0,21	100,00	5		Доступность справочной информации медицинской организации с учетом особых потребностей инвалидов (устройство текстофона, звуковых информаторов) МУЗ "Можайская ЦРБ", МУЗ "Уваровская РБ", МУЗ "Можайская стоматологическая поликлиника"
12.3.	Мероприятие № 3 Повышение доступности реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения	0,800	0,495	61,88	3		
12.3.1	Приобретение оборудования для логопедического кабинета	0,10	0,10	100,00	5		
12.3.2	Строительство специализированной комплексной спортивно-оздоровительной площадки для людей с ограниченными возможностями в г. Можайске	0,70	0,395	56,43	1		

12.4.	<b>Мероприятие № 4</b> Приобретение двух подъемников с электроприводом (тип ИПБ - 170Э) и организация системы поручней	0,00	0,30	-	5	
12.5.	<b>Мероприятие № 5</b> Приобретение специализированных средств оснащения доступной среды для муниципальных учреждений физической культуры и спорта Можайского муниципального района (конкретная маркировка, система вызова помощника)	0,00	0,002	-	5	
12.6.	<b>Мероприятие № 4</b> Содействие в трудоустройстве инвалидов	0,005	0,00	0,00	0	
13	<b>Муниципальная программа Можайского муниципального района "Жилище" на 2014-2016 годы</b>	0,000	<b>42,702</b>	-	10	Муниципальная программа не включена в КПСЭР, в расчете не учитывается
14	<b>Муниципальная программа "Сельское хозяйство Можайского муниципального района Московской области на 2014-2020 годы"</b>	0,00	0,00			Мероприятия с финансированием включены в раздел "Создание условий для улучшения инвестиционного и предпринимательского климата"
15	<b>Строительство и реконструкция объектов социальной сферы</b>	<b>21,714</b>	<b>185,192</b>	<b>852,87</b>	<b>6,95</b>	
15.1.	<b>Физкультура и спорт</b>	<b>3,720</b>	<b>4,228</b>	<b>113,66</b>	<b>5,83</b>	
15.1.1	<b>Мероприятие № 1</b> ГП Можайск Развитие физической культуры и спорта	0,50	1,54	308,00	10	Произведен ремонт помещений спорткомплекса п.Гидроузел и п.МИЗ
15.1.2	<b>Мероприятие № 3</b> СП Борисовское Строительство спортивного зала	0,50	0,50	100,00	5	Спортивный зал площадью 1 100 кв.м
15.1.3	<b>Мероприятие № 4</b> СП Бородинское Создание и оборудование спортивных площадок	0,100	0,38	380,00	10	Установлено 2 ед. спортивного оборудования в п. учхоза Александрово, п. Бородинское поле
15.1.4	<b>Мероприятие № 5</b> СП Горетовское Строительство современной многофункциональной спортивной площадки	0,02	0,022	110,00	5	Многофункциональная спортивная площадка в д.Горетово
15.1.5	<b>Мероприятие № 6</b> СП Замошнское Строительство открытой спортивной площадки с беговой дорожкой в д.Мокрое	2,60	1,286	49,46	0	Установлены уличные тренажеры, хоккейные ворота, приобретена спортивная форма
15.1.6	<b>Мероприятие № 7</b> СП Поречкое Строительство хоккейной коробки	0,00	0,50	-	5	Построена 2-х секционная спортивная раздевалка в пос.у совхоза "Синичино"
15.2.	<b>Культура</b>	<b>17,994</b>	<b>180,964</b>	<b>1005,69</b>	<b>8,07</b>	
15.2.1	<b>Мероприятие № 1</b> Реконструкция молодежного центра "Спектр" под культурно-развлекательный центр в г. Можайске	0,00	101,00	-	5	В 2013 году планируется завершить реконструкцию молодежного центра "Спектр"
15.2.2	<b>Мероприятие № 2</b> ГП Можайск Охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения	0,20	36,72	18360,00	10	Установлена стела "Город воинской славы", произведен ремонт учреждений культуры, произведена реставрация воинских захоронений
15.2.3	<b>Мероприятие № 4</b> ГП Можайск Ремонт объектов культуры, организация досуга населения	0,50	9,23	1846,00	10	Ремонт СДК Химик и п.Гидроузел
15.2.4	<b>Мероприятие № 5</b> ГП Можайск Организация библиотечного обслуживания	0,20	0,89	445,00	10	Ремонт помещений, приобретение оборудования и книг
15.2.5	<b>Мероприятие № 6</b> СП Бородинское Ремонт зданий МБУК "КДЦ Бородинское"	0,10	0,30	300,00	10	Ремонт помещений СДК Бородинское
15.2.6	<b>Мероприятие № 7</b> СП Горетовское Капитальный ремонт здания МБУК "КДЦ" Горетово, ремонт и содержание воинских захоронений.	0,114	1,184	1038,60	10	Проведен ремонт 3-х воинских захоронений, ремонт здания МБУК "КДЦ"
15.2.7	<b>Мероприятие № 8</b> СП Дровническое Организация досуга населения, затраты на содержание объектов культуры	5,08	6,601	129,94	8	Денежные средства направлялись на содержание клуба и библиотеки. Средства областного бюджета направлены денежные средства на повышение заработной платы работникам культуры.
15.2.8	<b>Мероприятие № 9</b> СП Замошнское Ремонт клубных учреждений	2,00	5,499	274,95	10	Проведен ремонт СДК Мокрое
15.2.9	<b>Мероприятие № 10</b> СП Клементьевское Затраты на проведение культурно-массовых мероприятий. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений с 01.05.13 на 6% и с 01.09.13 на 15%. Духовно-нравственное воспитание молодежи.	2,62	1,436	54,81	0	
15.2.10	<b>Мероприятие № 11</b> СП Поречкое Повышение заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения культуры "Комплексный досуговый центр сельского поселения Поречкое"	0,00	4,488	-	5	приобретение автобуса для МБУК КДЦ сп Поречкое"- 2048,2 тыс руб.; повышение з/п - 793 тыс руб.; укрепление МТБ - 1062,9 тыс руб.



15.2.11	<b>Мероприятие № 12</b> СП Спутник Содержание объектов культуры, организация досуга населения	3,11	6,253	201,06	10	Проводились культурно-массовые мероприятия. На повышение заработной платы из бюджета Московской области было выделено 569 тыс руб.
15.2.12	<b>Мероприятие № 13</b> СП Юрловское Ремонт зданий ДК Тропарево и ДК Ивакино	0,58	0,857	147,76	10	Разработка проектно-сметной документации по строительству ДК в с Сокольниково
15.2.13	<b>Мероприятие № 14</b> СП Юрловское Мероприятия в сфере "культура". Повышение заработной платы работникам культуры (162 тыс.руб. в 2013 году)	3,49	5,629	161,29	10	Приобретение ТМЦ для организации деятельности учреждений культуры, проведение культурно-массовых мероприятий. Молодежная политика, оздоровление детей, проведение спортивных мероприятий. На повышение заработной платы направлено 162 тыс.руб.
15.2.14	<b>Мероприятие № 16</b> ГП Уваровка Повышение оплаты труда работникам учреждений сферы культуры ГП Уваровка с 01.05.13 и с 01.09.13 в рамках ДЦП Московской области "Содействие занятости населения Московской области на 2013-2015 годы"	0,00	0,877	-	5	
16	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>161,405</b>	<b>24,521</b>	<b>15,19</b>	<b>1,32</b>	
16.1.	<b>Мероприятие № 1</b> ОАО "Водоканал Московской области" Капитальный и текущий ремонт тепловых сетей Водоснабжение	23,00	1,934	8,41	0	Снижение тепловых потерь на сетях, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
16.2.	<b>Мероприятие № 6</b> ОАО "Финансово-проектная лизинговая компания" Водоснабжение	1,535	0,00	0,00	0	Данные ФПЛК не предоставлены. Фактически за 2014 год сделано: - замена котлов в количестве 10 ед., - замена глубинных насосов в количестве 16 ед., - замена стевых насосов в количестве 6 ед., - замена вентиляторов в количестве 5 ед., - замена тепловых сетей протяж. 1500 п.м., - замена водопровода протяж. 1000 п.м.
16.3.	<b>Мероприятие № 7</b> ОАО "Финансово-проектная лизинговая компания" Вооотведение	1,36	0,00	0,00	0	
16.4.	<b>Мероприятие № 8</b> ОАО "Финансово-проектная лизинговая компания" Реконструкция газовой котельной "Уваровка-1"	23,21	0,00	0,00	0	
16.5.	<b>Мероприятие № 10</b> ГП Можайск Реконструкция котельных	29,00	4,15	14,32	0	Выполнены работы по ремонту 13 котельных
16.6.	<b>Мероприятие № 11</b> ГП Можайск Реконструкция тепловых сетей	22,00	3,394	15,43	0	Выполнены работы по замене тепловых сетей
16.7.	<b>Мероприятие № 8</b> ГП Можайск Водоснабжение	15,90	0,55	3,43	0	Планировалось строительство станции обезжелезивания и проектно-изыскательские работы 7-ми станций обезжелезивания Фактически выполнены работы по замене сетей водоснабжения
16.8.	<b>Мероприятие № 9</b> ГП Можайск Водоотведение	4,30	0,34	8,00	0	Планировалась реконструкция 13-ти КНС, фактически выполнены ремонтные работы по очистным сооружениям
16.9.	<b>Мероприятие № 10</b> ГП Можайск Газификация жилых домов на Кукаринском поле № 2	6,00	0,80	13,33	0	Проложено 0,237 км газопроводов
16.10.	<b>Мероприятие № 11</b> ГП Можайск Газификация жилых домов на Ямском поле	6,00	8,93	148,83	10	Проложено 3,8 км газопроводов (планировалось 3,5 км)
16.11.	<b>Мероприятие № 13</b> СП Борисовское Проектирование и строительство котельной в с. Борисово мощностью 4 Гкал и реконструкция котельной в д. Б.Парфенки мощностью 0,5 Гкал	11,00	0,00	0,00	0	
16.12.	<b>Мероприятие № 15</b> СП Бородинское Ремонт имущества коммунального комплекса	0,40	0,00	0,00	0	в августе 2014 года имущество передано в ФПЛК
16.13.	<b>Мероприятие № 16</b> СП Горетовское Ремонт канализационных сетей. Ремонт систем ХВС, установка общедомовых счетчиков учета на систему ХВС. Ремонт системы отопления. Замена котла и приобретение оборудования для котельной в п.Горетово	0,40	0,226	56,50	1	Произведен ремонт канализационных сетей, трубопроводов ХВС, произведена замена котла в котельной и ремонт тепловой сети д.Горетово
16.14.	<b>Мероприятие № 17</b> СП Замошское Замена теплотрассы в д. Мокрое	7,00	1,063	15,19	0	Выполнение работ по экспертизе газовых емкостей в д. Мокрое
16.15.	<b>Мероприятие № 18</b> СП Замошское Строительство станции обезжелезивания	7,00	0,00	0,00	0	Улучшение качества предоставления услуг ЖКХ (водоснабжение)
16.16.	<b>Мероприятие № 21</b> СП Поречское Строительство колодцев	0,15	0,212	141,33	9	Построено 2 колодца
16.17.	<b>Мероприятие № 23</b> СП Поречское Газификация жилых домов с Поречье	2,50	0,000	0,00	0	

16.18	Мероприятие № 24 СП Юрловское Ремонт системы отопления на 8 объектах и ремонт водопроводных систем на 10 объектах	0,65	0,27	41,54	0	Ремонт системы отопления на 8 объектах и ремонт водопроводных систем на 10 объектах
16.19	Мероприятие № 12 ГП Уваровка Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства	0,00	2,649	-	5	
17	Строительство и ремонт жилого фонда	<b>3366,02</b>	<b>2196,429</b>	<b>65,25</b>	<b>4,84</b>	
17.1.	Мероприятие № 1 Строительство жилья	<b>3290,86</b>	2147,31	65,25	5,5	Всего построено 37,6 тыс кв м жилья, в том числе индивидуального жилья - 25,5 тыс кв м
17.1.1	ГП Можайск Строительство жилья	2200,00	827,6	37,62	0	Построено и введено в эксплуатацию ИЖС 10623,3 кв м (план - 88,5 тыс кв м), на строительство многоквартирных жилых домов направлено 299,3 млн руб.
17.1.2	ГП Можайск Приобретение жилья для молодых семей по программе "Обеспечение жильем молодых семей"	0,93	1,23	132,26	8	Приобретено жилье одной семье (план - 3 семьям)
17.1.3	ГП Уваровка Строительство жилья	119,43	146,14	122,36	7	Построено и введено в эксплуатацию ИЖС - 2938,7 кв м (план - 8,65 тыс кв м)
17.1.4	СП Борисовское Строительство жилья	121,60	116,23	95,58	5	Построено и введено в эксплуатацию ИЖС площадью 2337,2 кв м (план - 9,8 тыс кв м.)
17.1.5	СП Бородинское Строительство жилья	105,00	84,18	80,17	3	Построено и введено в эксплуатацию ИЖС площадью 1692,7 кв м (план - 8,8 тыс кв м)
17.1.6	СП Горетовское Строительство жилья	141,00	72,17	51,18	0	Построено и введено в эксплуатацию ИЖС площадью 1451,2 кв м (план - 9,1 тыс кв м)
17.1.7	СП Дровнинское Строительство жилья	55,00	80,85	147,00	10	Построено и введено в эксплуатацию ИЖС площадью 1221,3 кв м (план - 3,6 тыс кв м), 11 кв жд площадью 650,6 кв м
17.1.8	СП Замошинское Строительство жилья	117,10	108,91	93,01	4	Построено и введено в эксплуатацию ИЖС площадью 2190,1 кв м (план - 7,1 тыс кв м)
17.1.9	СП Клементьевское Строительство жилья	61,95	229,38	370,27	10	Построено и введено в эксплуатацию ИЖС площадью 4029,4 кв м; 25 кв жд. площадью 864 кв м
17.1.10	СП Порецкое Строительство жилья	146,85	101,72	69,27	2	Построено и введено в эксплуатацию ИЖС площадью 2007,0 кв м. (план - 9,9 тыс кв м); 1-а молодая семья обеспечена квартирой (1910,5 тыс руб.)
17.1.11	СП Спутник Строительство жилья	62,00	180,14	290,55	10	Построено и введено в эксплуатацию ИЖС площадью 3622,4 кв м (план - 4 тыс кв м.)
17.1.12	СП Юрловское Строительство жилья	160,00	198,76	124,23	7	Построено и введено в эксплуатацию ИЖС - 3996,7 кв м (план - 10 тыс кв м)
17.2	Мероприятие № 2 объектов жилого фонда	<b>75,16</b>	49,119	65,35	<b>4,18</b>	
17.2.1	ГП Можайск Капитальный и текущий ремонт жилого фонда	61,29	33,933	55,36	1	Произведен ремонт кровель многоквартирных жилых домов
17.2.2	ГП Уваровка Капитальный ремонт жилого фонда	0,95	1,921	202,21	10	Произведен ремонт кровли в 4-х домах, межпанельных швов - в 3-х домах, отмстки и шокола - в 5-ти домах, ГВС, отопления - в 2-х домах.
17.2.3	СП Борисовское Капитальный ремонт жилого фонда	1,30	0,70	53,85	0	Произведен ремонт кровель на 3-х многоквартирных домах с Борисово -1 ед., д Язеву - 1 ед., д Лыткино - 1 ед
17.2.4	СП Бородинское Капитальный и текущий ремонт жилых домов	0,50	0,79	158,00	10	план - ремонт 8-ти жилых домов Факт - ремонт квартиры в ж.д. в д Антоново
17.2.5	СП Горетовское Капитальный ремонт жилых домов	2,30	0,103	4,48	0	Выполнен ремонт кровель в 4-х жилых домах, ремонт отмстки в 4-х жилых домах, установлены светильники для освещения придомовой территории в д. Горетово, Мышкино, Милытино, Красновидово в количестве 45 ед
17.2.6	СП Дровнинское Текущий ремонт жилого фонда	1,52	0,519	34,14	0	Проведен ремонт кровли и электроводопроводки в 2-х жилых домах
17.2.7	СП Замошинское Капитальный и текущий ремонт жилого фонда	1,50	2,657	177,13	10	Произведен ремонт 2-х жилых домов в с.Семеновское, ж.д. в с. Мокрое
17.2.8	СП Клементьевское Капитальный и текущий ремонт жилого фонда	1,82	0,32	17,58	0	Произведены ремонтные работы в 6-ти многоквартирных домах
17.2.9	СП Спутник Ремонт муниципального жилого фонда	0,63	1,475	234,13	10	Ремонт жилых домов в п. Спутник №9,12, прочие ремонтные работы в жилых домах в п. Красный Стан, д/о Можайский
17.2.10	СП Юрловское Капитальный и текущий ремонт жилого фонда	3,35	1,111	33,16	0	Произведена герметизация межпанельных швов жилого дома в с. Сокольниково, ремонт кровли на 7 жилых домах, произведена замена дверей подъездов в 20 жилых домах, ремонт 2-х подъездов жилого дома
17.2.11	СП Порецкое Капитальный и текущий ремонт жилого фонда	0,00	5,59	-	5	Капитальный ремонт ж.д. №2 в пос. с/у с-за Синичино
18	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения. Ремонт внутриквартальных дорог	<b>152,39</b>	<b>210,338</b>	<b>138,03</b>	<b>8</b>	В 2013 году произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 32,36 км (план - 140 кв.) и внутриквартальных дорог площадью 148,5 тыс кв м (план 74 тыс кв м)
18.1	ГП Можайск Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог	35,00	17,35	49,57	0	Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 8,2 км (план - 30,8 км)
18.2	ГП Можайск Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и подъездов к ним	20,40	38,50	188,73	10	Произведен ремонт внутриквартальных дорог площадью 35,52 тыс кв м (план - 8,9 тыс кв м)



18.3	ГП Уваровка Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования. Содержание и ремонт внутриквартальных дорог	11,31	10,591	93,64	4	Произведен ремонт автомобильных дорог протяженностью 1,5 км (план - 10,2 км), 56,7 тыс кв м внутриквартальных дорог (план - 20,5 тыс кв м)
18.4	СП Борисовское Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, ремонт внутриквартальных дорог	10,50	18,20	173,33	10	Произведен ремонт а/д в д.Артемки протяж 1,19 км, д.Камышинка протяж 0,68 км, д. Большие Парфенки, д.Чебуново протяж 0,78 км и внутриквартальной дороги с.Борисово площадью 1850 кв.м.
18.5	СП Бородинское Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования. Ремонт внутриквартальных дорог	3,10	15,30	493,55	10	Произведен ремонт автомобильных дорог протяженностью 7,2 км
18.6	СП Горетовское Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог в границах населенных пунктов	2,90	10,696	368,83	10	Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 2,44 км (план - 63,45 км и внутриквартальных дорог общей протяженностью 6,2 км)
18.7	СП Дровнинское Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог	3,30	7,868	238,42	10	Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования д.Новые Сычки,д.Михалево, д.Бобры протяженностью 1,1 км, внутриквартальных дорог в п.Карьероуправление, п.Цветковский площадью 3,9 тыс кв м
18.8	СП Замошинское Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования. Ремонт внутриквартальных дорог	27,80	31,999	115,10	7	Отремонтированы дороги в д.Киселево, Вышнее, с.Семеновское, Слащево, Хвашевка, Кусково, Мокрое, Кусково, Соловьевка. Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 3,8 км, внутриквартальных 20,9 тыс кв м.
18.9	СП Клементьевское Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования. Ремонт внутриквартальных дорог	3,90	7,58	194,36	10	Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования в д.Пуршево, д.Клементьево, д.Павлищево протяженностью 1,8 км и 10,6 тыс. кв.м внутриквартальных дорог.
18.10	СП Поречкое Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог	9,80	11,282	115,12	7	Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в д.Мотягино - 1,13 км, в д.Чернево - 0,79 км, в д.Синичино - 2,05 км, в д.СтеблOVO - 2,1 км, в д.Межутино - 0,23 км. Произведен ремонт внутриквартальных дорог площадью 28568 кв м
18.11	СП Спутник Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог	3,86	12,134	314,35	10	Отремонтировано 15,5 тыс кв.м внутриквартальных дорог
18.12	СП Юрловское Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования. Ремонт внутриквартальных дорог, ремонт мостов	5,60	10,668	190,50	10	Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 3,9 км (план - 16,4 км ) и 2224 кв м внутриквартальных дорог (план - 9132 кв м )
18.13	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Можайского муниципального района	14,92	18,17	121,78	7	Произведен ремонт автомобильных дорог протяженностью 2 км (план - 11 км ) (от д.Балобново до СНТ "Гермес-2" и подъезд к д.Голышкино
<b>19</b>	<b>Капитальный и текущий ремонт бань</b>	<b>0,80</b>	<b>0,30</b>	<b>37,50</b>	<b>0</b>	
19.1	СП Бородинское Ремонт бани в пос. учхоза Александрово	0,10	0,00	0,00	0	Ремонт бани в д.Александрово
19.2	СП Юрловское Капитальный ремонт бани в с.Тропарево	0,70	0,30	42,86	0	Капитальный ремонт существующего одноэтажного здания с сауной и дополнительным комплексом услуг площадью 170 кв м
<b>20</b>	<b>Уличное освещение</b>	<b>34,19</b>	<b>46,086</b>	<b>134,79</b>	<b>6,55</b>	
20.1	ГП Можайск Содержание и ремонт объектов уличного освещения и линий электропередач	19,8	20,89	105,51	6	Выполнены работы по устройству уличного освещения в п.Кольчево, д.Москворещая Слобода, п.Строитель, д.Рыльково, д.Красный Балтиец, д.Ченцово общей протяженностью 12,6 км (план - 84,4 км )
20.2	ГП Уваровка Строительство и ремонт объектов линий уличного освещения	2,82	3,827	135,71	9	произведен ремонт 2,7 км уличного освещения (план - построено 3,7 км линий электропередач произведен ремонт объектов уличного освещения протяженностью 56,7 тыс кв м)
20.3	СП Борисовское Устройство освещения улиц	0,4	2,00	500,00	10	Восстановлено уличное освещение в д.Б.Парфенки, д.Соколово, с.Борисово на 3-х улицах, д.Язено, д.Артемки
20.4	СП Бородинское Капитальный и текущий ремонт уличного освещения	1,5	0,017	1,13	0	Содержание и модернизация уличного освещения протяженностью 15 км
20.5	СП Дровнинское Ремонт уличного освещения	0,64	2,912	455,00	10	Монтаж линий уличного освещения д.Вешки, д.Бражниково, д.Бобры
20.6	СП Горетовское Уличное освещение	1,11	0,896	80,72	3	Монтаж линий уличного освещения в д.Калужское, д.Новые Сычки, д.Шваново
20.7	СП Замошинское Ремонт уличного освещения	1,5	8,15	543,33	10	Осуществлен монтаж уличного освещения в с.Семеновское, д.Мокрое. Установка светодиодных ламп на сетях уличного освещения: д.Мокрое, Семеновское, Кусково, Александровка, Хвашевка, Храброво, Вышнее, Панино, Бурцево
20.8	СП Клементьевское Уличное освещение	2,89	1,61	55,71	1	Ремонт линий уличного освещения в д.Павлищево. Замена ламп на энергосберегающие в населенных пунктах сельского поселения Клементьевское
20.9	СП Поречкое Энергосбережение и повышение энергоэффективности	0,08	1,847	2308,75	10	Ремонт, монтаж уличного освещения в д.Синичино, Семейники, Рассолово, с.Поречье, пос.Синичино, с.Поречье, д.Барсуки, Дальнее, Астафьево, Новопоречье, Дегтари, Ладыгино. Замена ламп на энергосберегающие

20.10	СП Спутник Уличное освещение	1,95	2,442	125,23	8	Произведен ремонт уличного освещения в д. Лысково, Анкино, Б. Тесово
20.11	СП Юрловское Ремонт уличного освещения	1,5	1,495	99,67	5	Произведен ремонт уличного освещения в 2-х-ти населенных пунктах: д. Ивакино, д. Мордвиново, произведен монтаж сетей уличного освещения в д. Корытши, Жизлово, Юрлово
<b>21</b>	<b>Благоустройство и озеленение территорий</b>	<b>48,57</b>	<b>116,972</b>	<b>240,83</b>	<b>7,8</b>	
21.1	ГП Можайск Проведение работ по благоустройству территории, обновление зеленых насаждений, устройство клумб, газонов, цветников	17,68	35,47	200,62	10	Содержание клумб, газонов, цветников, мест захоронения. Ремонт мемориала, установлено 5 детских игровых комплексов, произведена посадка рассады цветов, содержание фонтанов, ликвидация несанкционированных свалок
21.2	ГП Уваровка Благоустройство и озеленение территории	1,70	5,135	302,06	10	Проводилась опилка деревьев, проведена обработка гербицидом, приобретена цветочная рассада. Произведен ремонт воинских захоронений, ликвидировано ряд стихийных свалок и др.
21.3	СП Бородинское Организация благоустройства территории	1,50	1,195	79,67	3	Установлено детское игровое оборудование, 10 информационных щитов, 10 рынд, произведена окос борщевика.
21.4	СП Дровническое Благоустройство и озеленение территории	1,96	8,00	408,16	10	Содержание клумб, газонов, колодцев, мест захоронения. Содержание кладбищ, установка каня на братскую могилу, установлено 6 детских игровых площадок, устройство площадок под ТБО, приобретение контейнеров, ремонт колодцев и др.
21.5	СП Горетовское Благоустройство и озеленение территории	5,46	12,113	221,85	10	Произведена опилка и вырубка деревьев, чистка кладбищ, уборка несанкционированных свалок, приобретены и установлены скамейки и урны на придомовых территориях. Произведена установка камер видеонаблюдения в количестве 4 ед. в д. Горетово
21.6	СП Замошское Благоустройство территории	3,75	26,707	712,19	10	Произведена покраска постаментов, цветочниц, ограждений на братских захоронениях поселения, на территории мемориального братского кладбища д. Мокрое, произведена укладка тротуарной плитки. Построена площадка для отдыха в с. Семеновское
21.7	СП Клементьевское Благоустройство территории	3,45	7,27	210,72	10	Содержание клумб, содержание мест захоронения, чистка и ремонт колодцев
21.8	СП Порецкое Благоустройство и озеленение	7,32	6,407	87,53	4	Приобретение кустарников, благоустройство 5 кладбищ, ремонт 4 детских площадок и строительство детской игровой площадки в с. Поречье
21.9	СП Спутник Благоустройство и озеленение территории	3,20	13,07	408,44	10	Посадка цветов, кустарников, деревьев, содержание мест захоронения, ремонт шахтных колодцев, вывоз несанкционированных навалов мусора
21.10	СП Юрловское Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	2,55	1,605	62,94	1	Содержание клумб, газонов, ремонт колодцев, содержание мест захоронения, приобретение бункеров для мусора, приобретение и установка малых игровых форм
<b>22</b>	<b>Строительство объектов потребительского рынка</b>	<b>6,65</b>	<b>37,20</b>	<b>559,40</b>	<b>6,25</b>	Создано 83 рабочих места
22.1	ГП Можайск Строительство торгово-производственных зданий в г. Можайске	1,50	1,50	100,00	5	Два торгово-производственных здания в г. Можайске, ул. Полоухина площадью 2 535 кв. м построены и введены в эксплуатацию в 2013 году. В 2014 году создано дополнительно 8 рабочих мест.
22.2	ГП Можайск Строительство аптеки в п. МИЗ	1,50	1,50	100,00	5	Построено здание аптеки в п. МИЗ площадью 154,5 кв. м, ведутся отделочные работы.
22.3	ГП Можайск Строительство цеха-магазина в д. Красный Балтнец	0,00	0,00		5	Построен цех-магазин по производству и продаже строительных материалов в д. Красный Балтнец площадью 183,7 кв. м, создано 6 рабочих мест
22.4	ГП Можайск Строительство торгово-офисного здания в г. Можайске	0,00	9,00	-	5	Построено и введено в эксплуатацию торгово-офисное здание в г. Можайске по ул. Желязова площадью 270,7 кв. м. В настоящее время не работает.
22.5	СП Горетовское Строительство магазина	1,50	1,50	100,00	5	Произведена реконструкция магазина в д. Блазново площадью 50 кв. м, создано 2 рабочих места
22.6	ГП Можайск Строительство магазина в д. Кукарينو	0,00	4,60	-	5	Построен магазин в д. Кукарينو площадью 185 кв. м, создано 12 рабочих мест
22.7	СП Юрловское Строительство торговой площадки по реализации стройматериалов	0,15	0,30	200,00	10	Построена торговая площадка с павильонами в д. Ваулино площадью 1 200 кв. м, создано 5 рабочих мест
22.8	ГП Можайск Строительство магазина по ул. Мира площадью 1 300 кв. м	2,00	18,80	940,00	10	Построен торговый центр площадью 1194,9 кв. м. Создано 50 рабочих мест
<b>23</b>	<b>Экологическая ситуация и природоохранная деятельность</b>	<b>2,02</b>	<b>2,22</b>	<b>109,90</b>	<b>5</b>	
23.1	Мероприятие № 1 Организация и проведение мероприятий и акций по посадке саженцев деревьев и кустарников	0,30	0,40	133,33	8	Озеленение населенных пунктов Можайского района



23.2.	<b>Мероприятие № 2</b> Участие в совместных с государственными органами и органами местного самоуправления обследовании предприятий, организаций, учреждений, садоводческих товариществ, земельных участков и частных домовладений в части природоохранного законодательства	0,30	0,00	0,00	0	Обследование земельных участков по заявлениям физических и юридических лиц выполнено без финансирования
23.3.	<b>Мероприятие № 3</b> Проведение Дней защиты от экологической опасности (по отдельному плану)	0,22	0,00	0,00	0	Выполнено без финансирования
23.4.	<b>Мероприятие № 4</b> Организация мероприятий по изготовлению и размещению информационных щитов на водных объектах общего пользования в Можайском муниципальном районе	0,00	0,49	-	5	Выполнено мероприятие по восстановлению экосистемы и водного режима особо охраняемой природной территории местного значения природного резервата "Топоровское озеро"
23.5.	<b>Мероприятие № 5</b> Подготовка материалов для организации особо охраняемых природных территорий местного значения: - "Заболоченные леса на террасах р.Протвы", - "Добряя"	0,50	0,60	120,00	7	Организация ООПТ местного значения "Заболоченные леса на террасах р. Протвы"; Организация ООПТ местного значения "Природный резерват Добряя"
23.6.	<b>Мероприятие № 6</b> Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды в печатном издании, по телевидению, радио и в интернете на официальном сайте администрации Можайского муниципального района	0,03	0,06	200,00	10	Доведение информации до населения через СМИ о запрете рыбной ловли в период нереста в Северном рыбохозяйственном районе, об охране хвойных молодняков в предновогодний период
23.7.	<b>Мероприятие № 7</b> Мониторинг состояния окружающей среды (оценка состояния атмосферного воздуха, почв, подземных вод)	0,35	0,35	100,00	5	Выполнены мероприятия по санитарной очистке водоохранных зон водных объектов
23.8.	<b>Мероприятие № 8</b> Организация и проведение детских экологических конкурсов	0,32	0,32	100,00	5	Выполнены мероприятия по подготовке материалов, необходимых для занесения в государственный кадастр недвижимости данных об особо охраняемой природной территории местного значения природного резервата "Топоровское озеро"
24	<b>Создание условий для улучшения инвестиционного и предпринимательского климата</b>	<b>3289,96</b>	<b>2291,27</b>	<b>69,64</b>	<b>4,42</b>	
24.1.	<b>ГП Можайск</b> Индустриальный парк «Рыльково». Строительство индустриально-логистического парка на площади 286 га	100,00	150,00	150,00	10	Создано 39 рабочих мест
24.2.	<b>ГП Можайск</b> Русское отделение № 2577 Сбербанка России	50,00	50,00	100,00	5	ДО №2577/049 перемещен в новое помещение, в К-510 - установлен банкомат, в с Поречье установлен Информационно-платежный терминал
24.3.	<b>ГП Можайск</b> Строительство завода по производству воротных систем и складского оборудования	18,31	25,74	140,58	9	Проводятся земляные работы. Во 2-ом квартале т.г. будет решаться вопрос по дальнейшему строительству завода.
24.4.	<b>ГП Уваровка</b> Реконструкция МТФ, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в ЗАО "Колхоз Уваровский"	0,00	32,66	-	5	Приобретена с/х техника на сумму 4,8 млн.руб., реконструкция общежития - 8,6 млн.руб., реконструкция МТФ - 19,3 млн.руб.
24.5.	<b>СП Борисовское</b> Строительство зоны отдыха в с. Борисово	0,50	0,00	0,00	0	Не выполнено (строительство зоны отдыха в с. Борисово на площади 600 кв.м), перенесено на 2015 год
24.6.	<b>СП Борисовское</b> Птицеводческий комплекс замкнутого цикла по выращиванию и переработке цыплят-бройлеров д.Телятьево	38,00	40,00	105,26	6	Строительство приостановлено. В настоящее время подана заявка в кредитный комитет коммерческого банка для оформления кредита.
24.7.	<b>СП Бородинское</b> Воссоздание дворцово-паркового ансамбля в с. Бородино	100,00	48,50	48,50	0	Ввод объекта планируется в 2016 году.
24.8.	<b>СП Замошнинское</b> Строительство фермы финишного откорма свиней в д. Некрасово.	112,00	85,00	75,89	3	Построена ферма на 16 000 голов свиней, произведена реконструкция фермы, создано 20 рабочих мест
24.9.	<b>СП Спутник</b> Строительство логистического комплекса близ деревни Моденово	120,00	0,00	0,00	0	Планируемый ввод в действие 2015 год, площадь зданий и сооружений 25 тыс. кв.м., до конца 2015 года будет создано 120 рабочих мест Не выполнено. В настоящее время в процессе перевода категории земель из с/х в земли промышленности
24.10.	<b>СП Юрловское</b> Приобретение сельскохозяйственной техники	20,00	186,37	931,85	10	Приобретена с/х техника в ЗАО Тропарево на сумму 26,064 млн.руб., в ЗАО Сокольниково - на сумму 5,554 млн.руб. и в ЗАО Ивакино - на сумму 4,798 млн.руб. На реконструкцию фермы в ЗАО "Сокольниково" - 13,986 млн.руб.
24.11.	<b>СП Борисовское</b> Инвестиционный проект "Развитие территории, включающей в себя строительство энергоцентра, гостиничного комплекса на 160 номеров, санатория на 250 номеров, а также подготовку участков для ИЖС"	2228,15	1170,00	52,51	0	Объем по строительству объекта выполнен на 85%. В настоящее время решается вопрос по подключению объекта к газоснабжению.
24.12.	<b>СП Бородинское</b> Инвестиционный проект строительства Детского рекреационного комплекса "Страна детей"	503	503,00	100,00	5	В настоящее время переутверждается смета и в мае месяце планируется возобновить строительство
25	<b>Повышение эффективности управления муниципальной собственностью</b>	<b>12,90</b>	<b>8,065</b>	<b>62,52</b>	<b>1,7</b>	
25.1.	<b>ГП Можайск</b> Формирование земельных участков под многоквартирными домами и объектами муниципальной собственности	6,00	1,09	18,17	0	Выполнены работы по межеванию 15 земельных участков, по технической инвентаризации 2-х земельных участков, по оформлению земельных участков под 52 объектами муниципальной собственности

25.2.	<b>ГП Можайск</b> Техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности (зданий, строений, сооружений)	0,30	0,13	43,33	0	Выполнены работы по технической инвентаризации 2-х земельных участков
25.3.	<b>ГП Можайск</b> Техническая инвентаризация автомобильных и внутриквартальных дорог	1,30	0,22	16,92	0	Выполнены работы по технической инвентаризации 17 внутриквартальных дорог
25.4.	<b>ГП Можайск</b> Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты	0,10	0,26	260,00	10	Выполнены работы по технической инвентаризации 20 автомобильных (бесхозяйных) дорог
25.5.	<b>ГП Можайск</b> Техническая инвентаризация объектов коммунального назначения	2,10	0,00	0,00	0	Получены свидетельства о праве собственности на 114 объектов (план - 396)
25.6.	<b>ГП Можайск</b> Определение рыночной стоимости объектов муниципальной стоимости	0,10	0,00	0,00	0	
25.7.	<b>СП Замошинское</b> Оформление объектов муниципальной собственности и земельных участков, занимаемых объектами муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных, и постановка их на кадастровый учет	0,00	5,56	-	5	
25.8.	<b>СП Поречское</b> Оформление кадастровых паспортов и регистрация объектов коммунального хозяйства	1,00	0,67	67,00	2	Оформление кадастровых паспортов и регистрация объектов коммунального хозяйства
25.9.	<b>СП Юрловское</b> Проведение технической инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов объектов недвижимого имущества. Постановка на кадастровый учет земель под многоквартирными жилыми домами	1,00	0,004	0,40	0	Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов объектов недвижимости не проводились. Направлено 2,172 млн.руб. на разработку правил землепользования.
25.10.	<b>СП Горетовское</b> Оформление объектов муниципальной собственности и земельных участков, занимаемых объектами муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных, и постановка их на кадастровый учет	1,00	0,131	13,10	0	Выполнены работы по постановке на кадастровый учет объектов муниципальной собственности и земельных участков под многоквартирными домами в количестве 22 ед.
26	<b>Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг</b>	<b>17,345</b>	<b>9,544</b>	<b>55,02</b>	<b>1</b>	
26.1.	Содержание и обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Можайского муниципального района»	17,345	9,544	55,02	1	
	<b>Всего по Программе</b>	<b>7 893,451</b>	<b>5 539,369</b>	<b>70,18</b>	<b>4,12</b>	Финансирование программных мероприятий за счет всех источников в 2014 году исполнено на 70,18%. Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета района выполнено на 82,77 %. В последнем изменении КПСЭР допущена техническая ошибка (мероприятие с финансированием по ЭКМР в разделе ЖКХ есть, а в расчет не попало, разница 26,106). Правильная сумма по КПСЭР за 2014 год - 7893,450 млн.руб.